



*Repubblica Italiana*

# CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

-----oOo-----

3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE

## **ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 Del 14/01/2022**

---

Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Giuseppe Falzone

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI UN'AREA SITA NEL LUNGOMARE SAN VITO DI MAZARA DEL VALLO.

(--OMISSIS--)

### DETERMINA

- di dare atto di quanto in premessa riportato;

- per le motivazioni riportate, di approvare la perizia di variante n.1 proposta dal Direttore dei Lavori e redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Lgs n°50 del 18/04/2016, relativa all'intervento per la realizzazione dei "Lavori di riqualificazione ambientale tramite infrastrutture sociali di un'area sita nel Lungomare San Vito di Mazara del Vallo", dell'importo complessivo di €. 160.000,00, costituiti dagli elaborati di seguito riepilogati, acquisiti in data 18/11/2021 e in atti a questo Ufficio:

- 01V-RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- 04V-PROGETTO\_Pianta\_Sezioni Longitudinali;
- 06V-PROGETTO\_SKATEPARK E AREA FITNESS\_Pianta\_Particolari\_Costruttivi;
- 11V-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 12V-ANALISI DEI PREZZI;
- 13V-ELENCO DEI PREZZI;
- 14V-QUADRO ECONOMICO - QUADRO DI RAFFRONTI;
- 19V-PARCELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE

– di dare atto che per effetto della modifica introdotta ai lavori, si ha un aumento dell'importo contrattuale di € 12.860,92 e nello specifico da € 68.121,40 ad € 80.982,32 con un aumento percentuale pari al 18,88 % e pertanto inferiore al quinto d'obbligo contrattuale pari ad € 13.624,28;;

- di dare atto che a seguito della sospensione parziale dei lavori, i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori, pari a 57 giorni naturali e consecutivi, vengono incrementati di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per un totale di 72 giorni;

- di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	110.699,43	
di cui:			
Costi sicurezza indiretti inclusi nei lavori	€	1.095,90	
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.905,12	
	Sommano a detrarre	€ 5.001,02	€ 5.001,02
Resta Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€		105.698,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
A) Fornitura attrezzature per Area Fitness	€	8.885,20	
C) Imprevisti	(1,95 %)	€	2.153,43
D) Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	(2,00 %)	€	2.213,99
E) Competenze tecniche per PRG Variante DL e CSE		€	7.663,55
F) Competenze tecniche per Collaudo Amministrativo		€	592,87
G) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	250,00	
IVA su lavori	(22,00 %)	€	24.353,87
IVA su forniture A) Area Fitness	( 4,00 %)	€	355,41
IVA su somme (B-C-D-E-F)	(22,00 %)	€	2.832,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	49.300,57	€49.300,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 160.000,00

Mazara del Vallo, li 14/01/2022

*Il Responsabile del Settore*  
*f.to Arch. Maurizio Giuseppe Falzone*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.